



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Отчетная презентация проекта повышения эффективности

**Оптимизация процесса посещаемости гостями
аттракционов, расположенных на территории парка МАУ
ГПКиО им. Ю.Гагарина**

ДОКЛАДЧИК:

Иванов Александр Дмитриевич

Начальник отдела культурно-туристических проектов и
цифровизации

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Департамент культуры и туризма администрации города
Южно-Сахалинска



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса:

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Периметр проекта:

МАУ ГПКиО им. Ю.Гагарина

Границы проекта:

Посещение парка им. Ю.А. Гагарина для проведения досуга (поиск аттракциона для проведения досуга) - Услуга оказана (досуг проведен)

Владелец процесса:

Герасимова Ирина Викторовна

Директор Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Руководитель проекта:

Иванов Александр Дмитриевич

Начальник отдела культурно-туристических проектов и цифровизации

Команда проекта:

Иванов Александр Дмитриевич ; Мальцева Татьяна Геннадьевна;

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

- Отсутствие единой платежной системы на аттракционах расположенных на территории МАУ ГПКиО.
- Потеря времени на поиск нужной кассы для оплаты билета на аттракцион. Отсутствие навигации для поиска нужной кассы.
- Отсутствие возможности покупки билета банковской картой при входе на аттракцион.

Ключевой риск:

Снижение качества предоставляемых услуг населению

3. Цели и плановый эффект


| Показатель | База | Цель |
|---|----------|---------|
| Время протекания процесса (сокращение времени обслуживания одного посетителя) | 13 минут | 7 минут |
| Наличие визуальной навигации | Нет | Есть |

4. Ключевые события проекта

| Наименование | Начало | Окончание |
|---|------------|------------|
| Старт проекта | 09.01.2024 | |
| 1. Диагностика и целевое состояние | 09.01.2024 | 06.02.2024 |
| 1.1. Разработка текущей карты процесса | 09.01.2024 | 18.01.2024 |
| 1.2. Сбор фактических данных | 09.01.2024 | 20.01.2024 |
| 1.3. Разработка целевой карты процесса | 23.01.2024 | 06.02.2024 |
| 1.4. Разработка плана мероприятий | 23.01.2024 | 06.02.2024 |
| 2. Реализация плана мероприятий по улучшению | 07.02.2024 | 08.03.2024 |
| 2.1. Совещание по защите подходов внедрения | 07.02.2024 | 07.02.2024 |
| 2.2. Внедрение мероприятий | 08.02.2024 | 08.03.2024 |
| 3. Анализ результатов и закрытие проекта | 09.03.2024 | 29.03.2024 |
| 3.1. Мониторинг достигнутых результатов | 09.03.2024 | 17.03.2024 |
| 3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса | 18.03.2024 | 20.03.2024 |
| 3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование | 18.03.2024 | 26.03.2024 |
| 3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю) | 29.03.2024 | 29.03.2024 |



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



Время протекания процесса:
13 мин

Проблемы:


1. Отсутствие единой платежной системы на территории зоны аттракционов.
2. Потеря времени на поиск нужной кассы для оплаты билета на аттракцион. Отсутствие навигации для поиска нужной кассы.
3. Отсутствие возможности покупки билета банковской картой при входе на аттракцион.

Легенда:





СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА






| n/n | Проблема | Причина | Решение |
|-----|---|---|---|
| 1 | Отсутствие единой платежной системы на территории зоны аттракционов. | Отсутствие технической возможности, не достаточная проработанность данного вопроса | Внедрить единую платежную систему на территории зоны аттракционов. |
| 2 | Потеря времени на поиск нужной кассы для оплаты билета на аттракцион. Отсутствие навигации для поиска нужной кассы. | Отсутствие системы навигации | Разработать навигационную схему зоны аттракционов с размещением в 2024 году |
| 3 | Отсутствие возможности покупки билета банковской картой при входе на аттракцион. | Отсутствие единой платежной системы на территории зоны аттракционов. Отсутствие технической возможности внедрения данной системы, не достаточная проработанность данного вопроса. | Внедрение единой платежной системы на территории зоны аттракционов. |



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



Время протекания процесса:
7 мин

Предлагаемые решения:


1. Внедрение единой платежной системы на территории зоны аттракционов
2. Разработать навигационную схему зоны аттракционов с размещением в 2024 году

Легенда:






| пп | Задача, Ответственный | План | Факт | Замечания | Статус |
|----|--|------------|------------|-----------|--------|
| 1 | Внедрение единой платежной системы на территории зоны аттракционов (Ответственный: Иванов Александр Дмитриевич) | 30.06.2023 | 30.06.2023 | | ● |
| 2 | Разработать навигационную схему зоны аттракционов с размещением в 2024 году (Ответственный: Иванов Александр Дмитриевич) | 01.03.2024 | 01.03.2024 | | ● |





КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



Время протекания процесса:
9 мин

Решения:

1. Создание единой платежной системы на территории зоны аттракционов
2. Разработать навигационную схему зоны аттракционов с размещением в 2024 году

Легенда:





| пп | Показатель | База | Цель | Факт | Комментарий |
|----|---|----------|---------|------|-------------|
| 1 | Время протекания процесса (сокращение времени обслуживания одного посетителя) | 13 минут | 7 минут | | |
| 2 | Наличие визуальной навигации | Нет | Есть | | |

Решение:

Закрывать проект

Комментарии к решению:



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЯ - КОМАНДА ПРОЕКТА

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА

Герасимова Ирина Викторовна

Директор Департамента культуры и туризма
администрации города Южно-Сахалинска

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Иванов Александр Дмитриевич

Начальник отдела культурно-туристических проектов и
цифровизации

КОМАНДА ПРОЕКТА


**Иванов Александр
Дмитриевич**

Начальник отдела культурно-
туристических проектов и
цифровизации

**Мальцева Татьяна
Геннадьевна**

Референт отдела
производственного
планирования и контроля

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА





ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ

| n/n | Наименование мероприятия | Эффект от мероприятия |
|-----|---|--|
| 1 | Создание единой платежной системы на территории зоны аттракционов | Повышение доступности и комфортности условий предоставляемых услуг для посетителей учреждения; Объединение процессов продажи билетов на аттракционы в единое информационно-финансовое пространство; Минимизация оборота наличных денежных средств за счет введения депозитной системы без наличных расчетов за услуги; Предотвращение злоупотреблений с билетами персоналом и посетителями. |
| 2 | Разработать навигационную схему зоны аттракционов с размещением в 2024 году | Повышение доступности и комфортности условий предоставляемых услуг для посетителей учреждения. |

Наименование мероприятия:

Создание единой платежной системы на территории зоны аттракционов

Эффект от мероприятия:

Повышение доступности и комфортности условий предоставляемых услуг для посетителей учреждения;

Объединение процессов продажи билетов на аттракционы в единое информационно-финансовое пространство;

Минимизация оборота наличных денежных средств за счет введения депозитной системы без наличных расчетов за услуги;

Предотвращение злоупотреблений с билетами персоналом и посетителями.

СТАЛО:





ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1 / 2 (2)

Наименование мероприятия:

Создание единой платежной системы на территории зоны аттракционов

Эффект от мероприятия:

Повышение доступности и комфортности условий предоставляемых услуг для посетителей учреждения;

Объединение процессов продажи билетов на аттракционы в единое информационно-финансовое пространство;

Минимизация оборота наличных денежных средств за счет введения депозитной системы без наличных расчетов за услуги;

Предотвращение злоупотреблений с билетами персоналом и посетителями.

СТАЛО:

Утверждено
Генеральным директором МАУ ГПКЮ
В.А. Калужный
01 июня 2023г.

Календарный план-график реализации мероприятий проекта "Модернизация и развитие аттракционного комплекса ГПКЮ им. Ю. Гагарина"

| № п/п | Мероприятия/работы | Ответственный за исполнение | Даты | | Показатели |
|---|--|--------------------------------------|------------|------------|--|
| | | | начало | завершение | |
| 1 этап - 2023 год | | | | | |
| 1.1. Благоустройство зоны аттракционов | | | | | |
| 1.1.1. | Работы по благоустройству зоны аттракционов | | 01.04.2023 | 01.07.2023 | |
| 1.1.1.1. | Благоустройство зоны отдыха с западной стороны: пешеходные зоны, озеленение, освещение | Павлов Э.В. Никулин В.Б. | 01.05.2023 | 01.07.2023 | 1 зона отдыха |
| 1.1.1.2. | Оборудовать зону отдыха с западной стороны: 8 скамеек, 3 урна по периметру зоны отдыха, 6 вешалок по периметру зоны отдыха, крытая зона отдыха (иг-лу) | Никулин В.Б. | 01.05.2023 | 01.07.2023 | 1 зона отдыха |
| 1.1.1.3. | Оборудовать зону отдыха у каждого аттракциона: 1-2 скамейки, 1 урна | Никулин В.Б. | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 25 скамеек, 20 урн |
| 1.1.1.4. | Привести в надлежащий вид действующие аттракционы (заказные работы) | Павлов Э.В. | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 30 аттракционов |
| 1.1.1.5. | Привести в надлежащий вид осветительные аттракционы и площадки | Павлов Э.В. | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 30 аттракционов |
| 1.1.1.6. | Установка каск | Павлов Э.В. Косырицын Д.А. | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 2 каски |
| 1.1.1.7. | Оборудовать комнату матери и ребенка | Павлов Э.В. | 01.04.2023 | 01.07.2023 | 1 комната матери и ребенка в РИК Электрон |
| 1.1.1.8. | Оформление входной группы: установка стэндов со схемой расположения аттракционов и пунктов проката, экранами посетителя, тарифов, навигацией | Ли А.Т. Сайбо И.В. | 01.05.2023 | 01.07.2023 | 1 стэнд |
| 1.1.2. | Оборудование пешеходного фонтана | | 01.05.2023 | 01.10.2023 | |
| 1.1.2.1. | Поиск и определение местоположения | Павлов Э.В. Котова Т.Е. | 01.05.2023 | 15.06.2023 | |
| 1.1.2.2. | Устройство сетей ХВС | Павлов Э.В. | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 160 м |
| 1.1.2.3. | Устройство бытовой канализации | Павлов Э.В. | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 160 м |
| 1.1.2.4. | Оборудование пешеходного фонтана (монтажные, пусконаладочные и общестроительные работы) | Павлов Э.В. Косырицын Д.А. | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 1 пешеходный фонтан |
| 1.1.2.5. | Оборудовать зону пешеходного фонтана местами для отдыха | Павлов Э.В. Никулин В.Б. | 20.09.2023 | 01.10.2023 | 12 скамеек, 2 урны, 4 вешалки |
| 1.1.3. | Обеспечить переход на единую платежно-принимательскую систему при посещении зоны аттракционов | Потапов Е.Ю. | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 1 система оплаты услуг по прокату аттракционов и иного развлекательного оборудования |
| 1.1.4. | Организация мероприятий по привлечению посетителей парка аттракционов | | 01.04.2023 | 01.06.2023 | |
| 1.1.4.1. | Размещение торговой точки с монопродуктами (морозное, вода, поп-корн, шашлык) в зоне аттракционов | Ли А.Т. Сайбо И.В. Котова Т.Е. | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 1 торговая точка |
| 1.1.4.2. | Установить биопт-станцию для детей (аквагрим, пластиковые вож и другие) | Ли А.Т. Сайбо И.В. | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 1 биопт-станция |

| 1.2. Обновление парка аттракционов (1 очередь) | | | | | |
|---|--|---|------------|------------|---------------------------|
| 1.2.1. | Демонтаж 5 аттракционов | Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.05.2023 | 01.06.2023 | |
| 1.2.2. | Оборудование 2 площадок под установку новых аттракционов | Павлов Э.В. Косырицын Д.А. | 01.05.2023 | 01.07.2023 | 2 оборудованные площадки |
| 1.2.3. | Организация конкурсных процедур по предоставлению 2 оборудованных площадок на территории Горьковского парка культуры и отдыха им.Ю.Гагарина (МАУ ГПКЮ) под временное размещение нестандартного аттракциона | Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.06.2023 | 01.08.2023 | 1 конкурс |
| 1.2.4. | Демонтаж 9 аттракционов | Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.11.2023 | 01.12.2023 | |
| 1.3. Планируемые финансовые затраты на реализацию проекта (2 этап) в рамках реализации проекта "Модернизация и развитие аттракционного комплекса ГПКЮ им. Ю. Гагарина" | | | | | |
| 1.3.1. | Разработка и утверждение локально-сметных расчетов на выполнение работ в 2024 году | Павлов Э.В. Ли А.Т. Половарова Т.В. | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 1 смета |
| 2 этап - 2024 год | | | | | |
| 2.1. Создание дополнительных инженерных коммуникаций | | | | | |
| 2.1.1. | Создание дополнительных электрических сетей в границах зоны аттракционов | | 01.04.2024 | 01.11.2024 | |
| 2.1.1.1. | Устройство силовых кабельных линий | Косырицын Д.А. | 01.04.2024 | 01.11.2024 | 3,6 км кабеля |
| 2.1.1.2. | Установка щитов РИД | Косырицын Д.А. | 01.04.2024 | 01.11.2024 | 24 распределительных щита |
| 2.1.1.3. | Устройство кабельные | Косырицын Д.А. | 01.04.2024 | 01.11.2024 | 24 шт. |
| 2.2. Обновление парка аттракционов (2 очередь) | | | | | |
| 2.2.1. | Монтаж 2 новых аттракционов | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2024 | 30.04.2024 | |
| 2.2.1.1. | Мини-двиг (Завок королка) | Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2024 | 30.04.2024 | 1 аттракцион |
| 2.2.1.2. | Легкие качели (Краселька) | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2024 | 30.04.2024 | 1 аттракцион |
| 2.2.2. | Оборудование 9 площадок под установку новых аттракционов | Павлов Э.В. Косырицын Д.А. | 01.03.2024 | 01.07.2024 | 9 оборудованных площадок |
| 2.2.3. | Организация конкурсных процедур по предоставлению 9 оборудованных площадок на территории Горьковского парка культуры и отдыха им.Ю.Гагарина (МАУ ГПКЮ) под временное размещение нестандартного аттракциона | Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.06.2024 | 01.08.2024 | 1 конкурс |
| 2.2.4. | Демонтаж 11 аттракционов | Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.11.2024 | 01.12.2024 | |
| 2.3. Планируемые финансовые затраты на реализацию проекта (3 этап) в рамках реализации проекта "Модернизация и развитие аттракционного комплекса ГПКЮ им. Ю. Гагарина" | | | | | |
| 2.3.1. | Разработка и утверждение локально-сметных расчетов на выполнение работ в 2025 году | Павлов Э.В. Ли А.Т. Половарова Т.В. | 01.06.2024 | 01.07.2024 | 1 смета |
| 3 этап - 2025 год | | | | | |
| 3.1. Благоустройство зоны аттракционов | | | | | |
| 3.1.1. | Оборудование зоны аттракционной местами отдыха и ожидания | | 01.04.2025 | 01.06.2025 | |
| 3.1.1.1. | Оборудовать аттракционную зону аттракционов местами для отдыха (вокруг скамейкой (вруссез): 35 скамеек, 10 урн по периметру зоны отдыха, 10 вешалок по периметру зоны отдыха | Никулин В.Б. | 01.04.2025 | 01.06.2025 | 1 зона |



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1 / 2 (3)

Наименование мероприятия:

Создание единой платежной системы на территории зоны аттракционов

Эффект от мероприятия:

Повышение доступности и комфортности условий предоставляемых услуг для посетителей учреждения;
Объединение процессов продажи билетов на аттракционы в единое информационно-финансовое пространство;
Минимизация оборота наличных денежных средств за счет введения депозитной системы без наличных расчетов за услуги;
Предотвращение злоупотреблений с билетами персоналом и посетителями.

СТАЛО:

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 3.1.1.2. | Оборудовать зону для отдыха и ожидания с эскалаторной стороны: 4 скамейки под операционным павильоном | Павлов Э.В. Иванов В.В. | 01.04.2025 | 01.06.2025 | 1 зона |
| 3.1.1.2. | Установка стационарного туалета в зоне аттракционов | | 01.02.2025 | 01.12.2025 | 1 туалет |
| 3.1.1.2. | Устройство дождевых водосборных сооружений | Павлов Э.В. | 01.02.2025 | 01.12.2025 | сечение 10 куб. м |
| 3.1.2.2. | Подключение сетей ХВС | Павлов Э.В. | 01.02.2025 | 01.12.2025 | 240 м |
| 3.1.2.3. | Подключение сетей теплоснабжения | Павлов Э.В. | 01.02.2025 | 01.12.2025 | 120 м от точки подключения РИК |
| 3.1.2.4. | Строительство общественного туалета | Павлов Э.В. | 01.02.2025 | 01.12.2025 | "Электрон" |
| 3.2. Обновление парка аттракционов (3 очередь) | | | | | |
| 3.2.1. | Мини-джек | | 01.04.2025 | 30.04.2025 | |
| 3.2.1.1. | Мини-джек | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 1 аттракцион |
| 3.2.1.2. | Цепочка карусель | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 1 аттракцион |
| 3.2.1.3. | Цирковые | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 1 аттракцион |
| 3.2.1.4. | Пожарная команда | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 1 аттракцион |
| 3.2.1.5. | Чайки | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 1 аттракцион |
| 3.2.1.6. | Аркадные игры: тир (оптис парик, гарсоном, уточки) | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 3 игры в 1 тире |
| 3.2.1.7. | Аркадные игры: рыбалочка | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 1 игра |
| 3.2.2. | Ротации 2 существующих аттракционов | | 01.04.2025 | 30.04.2025 | |
| 3.2.2.1. | Детское колесо обозрения | Насулин В.В. | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 1 аттракцион |
| 3.2.2.2. | Мини-джек | Насулин В.В. | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 1 аттракцион |
| 3.2.3. | Оборудование 7 площадок под установку новых аттракционов | Павлов Э.В. Кондратьев Д.А. | 01.03.2025 | 01.06.2025 | 7 оборудованных площадок |
| 3.2.4. | Организация конкурсных процедур по предоставлению 7 оборудованных площадок на территории Городского парка культуры и отдыха им.Ю.Г.Гагарина (МАУ ГПКиО) под временное размещение нестационарного аттракциона» | Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.06.2025 | 01.08.2025 | 1 конкурс |
| 4 этап - 2026 год | | | | | |
| 4.1. | Обновление парка аттракционов (4 очередь) | | 01.04.2026 | 30.04.2026 | |
| 4.1.1. | Мини-джек 9 новых аттракционов | | | | |
| 4.1.1.1. | Сладобитая карусель | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 1 аттракцион |
| 4.1.1.2. | Вращающийся аттракцион (Дакса) | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 1 аттракцион |

| | | | | | |
|----------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4.1.1.3. | Качели маятник, вращающийся вокруг себя (5 элементов) | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 1 аттракцион |
| 4.1.1.4. | Гигантские качели (Каравелла) | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 1 аттракцион |
| 4.1.1.5. | Мини-джек | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 1 аттракцион |
| 4.1.1.6. | Детская горка (с поддонами и ступеньки) | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 1 аттракцион |
| 4.1.1.7. | Цирк | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 1 аттракцион |
| 4.1.1.8. | Монстрелас | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 1 аттракцион |
| 4.1.1.9. | Колесо обозрения | Павлов Э.В. Ли А.Т. Котова Т.Е. | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 1 аттракцион |
| 4.1.2. | Ротации 2 существующих аттракционов | | 01.04.2026 | 30.04.2026 | |
| 4.1.2.1. | Мини-джек | Насулин В.В. | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 1 аттракцион |
| 4.1.2.2. | Колесо | Насулин В.В. | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 1 аттракцион |



Наименование мероприятия:

Создание единой платежной системы на территории зоны аттракционов

Эффект от мероприятия:




Повышение доступности и комфортности условий предоставляемых услуг для посетителей учреждения;

Объединение процессов продажи билетов на аттракционы в единое информационно-финансовое пространство;

Минимизация оборота наличных денежных средств за счет введения депозитной системы без наличных расчетов за услуги;

Предотвращение злоупотреблений с билетами персоналом и посетителями.

СТАЛО:



Наименование мероприятия:

Разработать навигационную схему зоны аттракционов с размещением в 2024 году

Эффект от мероприятия:

Повышение доступности и комфортности условий предоставляемых услуг для посетителей учреждения

СТАЛО:





ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
Муниципальное автономное учреждение
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
им. Ю. ГАГАРИНА

П Р И К А З

от 19.03.2024 № 96 -п

г. Южно-Сахалинск

Об утверждении навигации (план-схемы) зоны аттракционов в МАУ ГПКиО

Руководствуясь разделом 10 Устава Муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина» (далее – МАУ ГПКиО),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и утвердить навигацию (план-схему) зоны аттракционов в МАУ ГПКиО в срок до 29.03.2024.
2. Организовать изготовление и установку информационного стенда с размещенной навигацией в срок до 01.05.2024 года.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ИО директора

Э.В. Павлюк

Спасибо за внимание.